




Согласовано:

Глава Клетского
муниципального района

Игнатченко А.Н.

Утверждаю:

Директор МБУ «Тепловые сети
Клетского муниципального района»



Маринин В.Ю.

ПЛАН

Мероприятий на летний период по подготовке котельной № 1
по ул. Дымченко № 41А и тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п.п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственное лицо	Исполнит ель
1	Подготовка котельной № 1 ст. Клетская Текущий ремонт котла ВК-21 № 2 , ревизия дымоходов, ревизия сетевых циркуляционных насосов, ревизия трубопроводов, ревизия запорной арматуры в котельной, ревизия силового электрооборудования. Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание котлов ВК-21 № 1; № 2 и трубопроводов. Проведение шурфовки МКД № 2.	Апрель- сентябрь	Провков А.В. Пузиков А.Г.	Хоз. способ
2	Текущий ремонт, промывка, опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов от котельной № 1 до МКД № 18;6;7;8;9;10;11;12; ревизия задвижек. Проведение шурфовки ул. Дымченко 45.	Май- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
3	Текущий ремонт, промывка, опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов от котельной № 1 до МКД № 4;5;13;14;16;17; Д/сад «Солнышко». Ревизия задвижек, с частичной заменой. Проведение шурфовки МКД № 9.	Май- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
4	Текущий ремонт, промывка, опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов от котельной № 1 до МКД № 2;3; ул. Луначарского 68;70; ул. Дымченко 39;41;. Ревизия задвижек.	Июнь- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
5	Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов от котельной № 1 до МКД ул. Дымченко 45. Ревизия задвижек.	Июнь- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
6	Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание разводящих тепловых сетей в МКД № 6;7;8;9;10;11;12;18;	Июль- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
7	Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание разводящих тепловых сетей в МКД № 4;5;13;14;16;17;	Июль- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
8	Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание разводящих тепловых сетей в МКД № 2;3; ул. Луначарского 68;70; ул. Дымченко	Июль- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ

	39;41;45;			
9	Проверка состояния и ремонт тепловых колодцев, трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции.	Август-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
10	Провести ревизию электрооборудования котельной, распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройств защитного отключения, выключателей) начиная с выходных зажимов питающих кабелей.	Июль-сентябрь	Провков А.В. Пузиков А.Г.	Хоз. способ
11	Сдача приборов измерения КИПиА на поверку ООО «ЦТО «Кипасо» и установка на место.	Август-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
12	Прочистка и промывка грязевиков в подающем и обратном трубопроводах в соответствии п.9.1.22. (ПТЭ тепловых энергоустановок)	Август-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
13	Замена участков теплотрассы 30 м. котельная № 1.	Август-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
14	Заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт установки дозирования хим-водо-подготовки «ЭКТОСКЕЙЛ-450-2».	Август-сентябрь	Маринин В.Ю.	Хоз. способ
15	Выполнить текущий ремонт поврежденных участков кирпичных стен здания котельной № 1, участки размораживания, выветривания кладки кирпича заменить и оштукатурить.	Август-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
16	Проверка испытанием контура заземления электрооборудования. Измерения сопротивления заземления системы молнии защиты на котельной № 1.	Август-сентябрь	Провков А.В. Пузиков А.Г.	Хоз. способ
17	Провести обучение ПТЭТЭ за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепло-энергоустановок.	январь	Маринин В.Ю.	Хоз. способ
18	Заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования котельной, также на подачу газа с ООО «Газпром межрегион газ».	январь-декабрь	Маринин В.Ю.	Хоз. способ

Главный инженер МБУ «Тепловые сети
Клетского муниципального района»



Белоусов В.В.

Мастер участка МБУ «Тепловые сети Клетского
муниципального района»



Провков А.В.

Согласовано:

Глава Клетского
муниципального района

Игнатченко А.Н.

Утверждаю:

Директор МБУ «Тепловые сети
Клетского муниципального района»

Маринин В.Ю.

ПЛАН

Мероприятий на летний период по подготовке котельной № 2
по ул. Комсомольская № 1 и тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п.п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственное лицо	Исполнит ель
1	Подготовка котельной № 2 ст. Клетская Текущий ремонт котлов ВК-21 № 1, с частичной заменой дымогарных трубок, ревизия дымоходов, ревизия сетевых циркуляционных насосов, ревизия трубопроводов, ревизия запорной арматуры в котельной, ревизия силового электрооборудования. Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание котлов ВК-21 № 1; № 2; № 3; № 4; и трубопроводов. Котел № 4 замена газовой горелки.	Апрель- сентябрь	Провков А.В. Пузиков А.Г.	Хоз. способ
2	Текущий ремонт, промывка, опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов от котельной № 2 до МКД ул. Луначарского № 35;37;48; Ревизия задвижек. Проведение шурфовки ул. Комсомольская 18.	Май- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
3	Текущий ремонт, промывка, опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов от котельной № 2 до ДК «Карагод». Ревизия задвижек, с частичной заменой. Проведение шурфовки ул. Буденного 1.	Май- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
4	Текущий ремонт, промывка, опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов от котельной № 2 до МКД ул. Комсомольская № 35. ул. Луначарского № 23. Ревизия задвижек. Проведение шурфовки ул. Ленина 38.	Июнь- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
5	Текущий ремонт, промывка, опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов от котельной № 2 до МКД ул. Сазонова № 6; № 8; МКУ средняя школа № 32А и начальная школа № 32. Ревизия задвижек. Проведение шурфовки ул. Луначарского 35.	Июнь- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
6	Текущий ремонт, промывка, опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов от	Июнь- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ

	котельной № 2 до Д/сад «Колокольчик», аптека, прокуратура, администрация района, суд. Проведение шурфовки ул. Серегина 4.			
7	Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание разводящих тепловых сетей в МКД и организациях ул. Комсомольская 35, ул. Луначарского 23, ул. Буденного № 1;3;16; ПТУ, ДШИ, магазины.	Июль-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
8	Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание разводящих тепловых сетей в МКД по ул. Сазонова № 6;8;	Июль-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
9	Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание разводящих тепловых сетей в МКД и организациях ул. Луначарского № 35;37; магазины, сбербанк, сельское поселение.	Июль-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
10	Проверка состояния и ремонт тепловых колодцев, трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции.	Июль-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
11	Провести ревизию электрооборудования котельной, распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройств защитного отключения, выключателей) начиная с выходных зажимов питающих кабелей.	Июль-сентябрь	Провков А.В. Пузикив А.Г.	Хоз. способ
12	Текущий ремонт, промывка, опрессовка и гидравлическое испытание разводящих сетей здания ЦРБ. Ремонт изоляции наружной теплотрассы.	Июль-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
13	Сдача приборов измерения КИПиА на поверку ООО «ЦТО «Кипасо» и установка на место.	Август-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
14	Прочистка и промывка грязевиков в подающем и обратном трубопроводах в соответствии п.9.1.22. (ПТЭ тепловых энергоустановок)	Август-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
15	Замена участков теплотрассы 60 м. котельная № 2.	Август-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
16	Заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт установки дозирования хим-водо-подготовки «ЭКТОСЕЙЛ-450-2».	Август-сентябрь	Маринин В.Ю.	Хоз. способ
17	Выполнить текущий ремонт поврежденных участков кирпичных стен здания котельной № 2, участки размораживания, выветривания кладки кирпича заменить и оштукатурить. Ремонт отмостки цоколя.	Август-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ
18	Проверка испытанием контура заземления электрооборудования. Измерения сопротивления заземления системы молнии защиты на котельной № 2.	сентябрь	Провков А.В.	Хоз. способ

19	Провести обучение ПТЭТЭ за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепло-энергоустановок.	январь	Маринин В.Ю.	Хоз. способ
20	Заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования котельной, также на подачу газа с ООО «Газпром межрегион газ».	январь-декабрь	Маринин В.Ю.	Хоз. способ

Главный инженер МБУ «Тепловые сети
Клетского муниципального района»

Белоусов В.В.

Мастер участка МБУ «Тепловые сети Клетского
муниципального района»

Провков А.В.

Согласовано:

Глава Клетского
муниципального района



Игнатченко А.Н.

Утверждаю:

Директор МБУ «Тепловые сети
Клетского муниципального района»



Маринин В.Ю.

ПЛАН

Мероприятий на летний период по подготовке котельной № 3 ст. Кременская
ул. Ленина № 22В и тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п.п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственное лицо	Исполнит ель
1	Подготовка котельной № 3 ст. Кременская Текущий ремонт котлов КВа-0,25 в количестве 3 шт, ревизия дымоходов, ревизия сетевых циркуляционных насосов, ревизия трубопроводов, ревизия запорной арматуры в котельной, ревизия силового электрооборудования. Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание котлов КВа-0,25 № 1;2;3; и трубопроводов.	Апрель- сентябрь	Провков А.В. Пузииков А.Г.	Хоз. Способ
2	Текущий ремонт, промывка, опрессовка и гидравлическое испытание разводящих трубопроводов от котельной № 3 до ЦРБ.	Апрель- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. Способ
3	Текущий ремонт, промывка, опрессовка и гидравлическое испытание разводящих трубопроводов от котельной № 3 до здания МКУ школы и спортзала.	Май- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. Способ
4	Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание разводящих теплосетей в зданиях ЦРБ.	Июнь- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. Способ
5	Опрессовка, ремонт и ревизия задвижек на участке от котельной № 3 до ЦРБ и до зданий МКУ Кременская СОШ.	Июнь- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. Способ
6	Промывка, опрессовка и гидравлическое испытание разводящих тепловых сетей в зданиях Кременская СОШ.	Июль- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. Способ
7	Проверка состояния и ремонт тепловых колодцев, трубопроводов, арматуры и тепловой	Июль- сентябрь	Провков А.В.	Хоз. Способ
8	Провести ревизию электрооборудования котельной, распределительных щитов и вводно-распределительных устройств (автоматов, пакетных выключателей, устройств защитного отключения, выключателей) начиная с выходных	Июль- сентябрь	Провков А.В. Пузииков А.Г.	Хоз. Способ

	зажимов питающих кабелей.			
9	Сдача приборов измерения КИПиА на поверку ООО «ЦТО «Кипасо» и установка на место.	Август-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. Способ
10	Прочистка и промывка грязевиков в подающем и обратном трубопроводах в соответствии п.9.1.22. (ПТЭ тепловых энергоустановок)	Август-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. Способ
11	Выполнить текущий ремонт здания котельной № 3 и внутренняя косметическая отделка.	Август-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. Способ
12	Проверка испытанием контура заземления электрооборудования. Измерения сопротивления заземления системы молнии защиты на котельной № 3.	Август-сентябрь	Провков А.В.	Хоз. Способ
13	Провести обучение ПТЭТЭ за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепло-энергоустановок.	Июнь-сентябрь	Маринин В.Ю.	Хоз. Способ

Главный инженер МБУ «Тепловые сети
Клетского муниципального района»

Белоусов В.В.

Мастер участка МБУ «Тепловые сети
Клетского муниципального района»

Провков А.В.

Согласовано:
Глава Клетского
муниципального района



Игнатченко А.Н.

2025 г.

Утверждаю:
Директор МБУ «Тепловые сети
Клетского муниципального района»



Маринин В.Ю.

2025 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

о ходе подготовки объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимних условиях 2025-2026 гг. по
МБУ «Тепловые сети Клетского муниципального района»


№ п / п	Объекты, перечень мероприятий	Ед. изм.	Объем работ план	Начало работ	Оконч ание работ	Собствен ные средства т.р.	Средст ва от принос ящей доход деятел ьности т.р.
1	2	3	4	5	6	7	8

Подготовка котельного оборудования и тепловых сетей							
1	Замена теплотрассы ст. Кременская, Котельная № 3	м	120	апрель	октябр ь	105,0	
2	Ремонт котлов с частичной заменой дымогарных трубок и плит. Промывка, гидравлическое испытание котлов ВК- 21 кот. № 1, № 2. и котлов КВА- 025 кот. № 3 ст. Кременская	шт. шт.	2 2	июнь июль	октябр ь сентяб рь	207,0 124,0	
3	Проведение работ по испытаниям электрооборудования, проверка контура заземления оборудования, измерение сопротивления системы молниезащиты котельных № 1;2;3 ООО «Югтранс»	кот	3	май	сентяб рь	25,0	
4	Испытание, экспертиза ПБ газопроводов котельных №1;2;3	кот	3	май	сентяб рь	60,0	

	проверка, прочистка дымовых труб и коллекторов на котельных № 1;2;3 с получением заключения ВДПО г. Суровикино	кот	3	сентябрь	октябрь	24,0	
6	Заключение договоров, получение Страхового полиса на котельные № 1;2;3	кот	3	май	октябрь	24,0	
7	ООО «Газпром газораспределение Волгоград» г. Серафимович, ТО техническое обслуживание газораспределительного оборудования котельных №1;2;3. Заключение договора. Получение разрешения на пуск газа на отопительный сезон.	кот	3	апрель	Декабрь	68,0	
		кот	3	октябрь	октябрь	6,0	
8	Провести ремонт фундаментов дымовых труб, провести работы по покраске дымовых труб теплоизолирующими материалами в котельных № 1;2;3	кот	3	июль	сентябрь	150,0	
9	Ремонт силового электрооборудования котельных, ревизия и ремонт электродвигателей, пускателей, автоматов, освещения котельных № 1;2;3	кот	3	май	сентябрь	93,0	
10	Заключение договора. Приобретение комплексоната, проведение ТО и работ по дозированию работы химводоподготовки в котельных № 1;2	кот	2	январь	декабрь	120,0	
11	Выполнить текущий ремонт поврежденных участков кирпичных стен, отмосток зданий котельных, оштукатурить цементно-песчаным раствором котельных № 1;2;3	кот	3	май	сентябрь	80,0	
12	Теплоизоляция наружных тепловых сетей котельных № 1;2;3	кот	3	май	сентябрь	65,0	
13	Заключение договора на пуско-наладочные работы КИПиА котельного оборудования согласно режимных карт. ПромГазЭнерго.	кот	3	январь	декабрь	97,0	
14	Приобретение и монтаж новых циркуляционных насосов энергосберегающих с высоким КПД котельных № 1;2;3	шт.	2	июль	сентябрь	280,0	
15	Заключить договор по техническому обслуживанию пожарной сигнализации котельных № 1;2;3	кот	3	март	декабрь	55,0	
16	Подготовка тепловых сетей; приобретение запорной арматуры, чистка колодцев, ревизия задвижек с частичной их заменой, испытание, опрессовка, промывка, покраска, ремонт колодцев и заключение тепловой инспекции котельных № 1;2;3	км	8,5	май	сентябрь	400,0	
17	Заключить договор на монтаж и пусконаладочные работы прибора учета тепловой энергии ВКТ-7 и ввода в эксплуатацию.	кот	3	июнь	сентябрь	60,0	
18	Замена теплотрассы от кот. № 1 до Дымченко, д. 45	м	100	июнь	сентябрь	120,0	
19	Заключить договор на техническое обслуживание (ТО) приборов учета тепловой энергии ВКТ-7 с последующей распечаткой тепла. ООО «Теплоэнергоналадка»	кот	3	январь	декабрь	30,0	
20	Провести работы на теплосетях котельной № 1; № 2 по наладке, регулировке тепловых сетей, а также провести работы по расчетам потребления тепла потребителями.	кот	2	май	сентябрь	56,0	

	провести работы по монтажу пожарной сигнализации котельной № 1;2; 3 с заключением договора.	кот	3	май	сентябрь	80,0	
22	Замена вводов тепловых сетей к потребителям труба d-50-100 мм. Котельная № 1; № 2.	м	120	май	сентябрь	190,0	
23	Проверка приборов КИПиА	кот	3	август	сентябрь	30,0	
24	Ремонт кровли котельной № 1 с приобретением материала	м2	400	май	сентябрь	260,0	
	Итого: по тепловому хозяйству:					2809,0	

Главный инженер «Тепловые сети
Клетского муниципального района»

 Белоусов В.В.

Мастер участка «Тепловые сети
Клетского муниципального района»

 Провков А.В.